

## Saksframlegg

### SKIMUSEUM I RINDAL - FRAMDRIFTSPLAN OG VIDERE ARBEID

<b>Arkivsaknr:</b> 10/290	<b>Arkiv:</b> K1-C56
<b>Saksbehandler:</b> Morten Møller	

<b>Saksgang:</b>	<b>Møtedato:</b>	<b>Saksnummer:</b>
Kommunestyret	17.03.2010	012/10

#### RÅDMANNENS INNSTILLING:

Kommunestyret godkjenner følgende framdriftsplan som grunnlag for det videre arbeidet med skimuseum i Rindal:

<b>Tidspunkt</b>	<b>Oppgave</b>
2010:	
Ca 19. mars	Utsending av innbydelse prekvalifisering arkitekter(2 ukers svarfrist)
Primo april	Utvelgelse prekvalifiserte arkitekter
Medio april	Utsendelse til prekvalifiserte arkitekter med beskrivelse av ønskede tjenester(frist 3 uker)
15. mai	Vurdering innkomne tilbud. Valg av arkitekt.
Våren	Etablering av temagrupper for planlegging av innhold og aktivitet i museet
01. juni	Start arbeid prosjektering
01. oktober	Presentasjon anbudsgrunnlag
15.10	Utsending anbudsinnbydelse(frist 4 uker)
15.11	Vurdering av tilbud
15.12	Valg av entrepenør(behandling i kommunestyret)
2011:	
Jan- feb	Merking av fjøs
April	Oppstart grunnarbeider ny tomt
1. juni	Ferdig grunnmur
Juli-september	Flytting og oppsetting av fjøs
01. september	Ferdig drifts- og aktivitetsplan for museet
01.oktober	Museum under tak
Høst/vinter	Innvendige arbeider; tekniske install. m.m.
2012:	
Vår/sommer/høst	Innvendige arbeider; utstillinger, innredning, presentasjoner etc
Vinter 2013	Åpning nytt skimuseum

Arbeid med museets innhold og driftsløsninger jobbes det med kontinuerlig i prosessen.

Kommunestyret skal jevnlig informeres om prosjektets framdrift.

## Vedlegg:

### BAKGRUNN

Kommunestyret vedtok i sak 003/10 å opprette ei prosjektgruppe/byggekomite for det videre arbeidet med planlegging og realisering av skimuseum i Rindal. Før prosjektgruppa kunne sette i gang arbeidet med de oppgaver nevnt i vedtaket ville kommunestyret ha ei framdriftsplan for det videre arbeidet til behandling. Vedtaket fra kommunestyrets behandling i sak 003710:

*Kommunestyret vedtar å opprette ei prosjektgruppe/byggekomite som skal ha ansvar for å følge opp det videre arbeidet med planlegging og realisering av skimuseum i Rindal.*

*Grunnlaget for det videre arbeidet er utarbeidet skisseprosjekt til skimuseet fra Arstad arkitekter 10/01-08, og søknader til Kultur- og kirke departementet fra Nordmøre Museum/Rindal kommune om statlig tilskudd til nytt skimuseum av 28.01.08 og 26.01.09.*

*Prosjektgruppa skal kjøre prosessen videre ved å;*

- *utarbeide en framdriftsplan for det videre arbeidet*
- *få utarbeidet detaljprosjektering og anbudsgrunnlag til bygging av nytt skimuseum*
- *utarbeide en nærmere driftsplan inkl. driftsbudsjett for nytt skimuseum*
- *drive markedsføring og informasjon om prosjektet overfor både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå*

*Kommunestyret skal ha framdriftsplan for prosjektet til behandling før igangsetting av de andre arbeidsoppgavene starter opp.*

*Prosjektgruppa får følgende sammensetning:*

- *Rindal kommune sin faste byggekomite*
- *Ordfører John Ole Aspli*
- *Avd.leder Rindal bygdemuseum Kari-Elin Bolme Løfaldli*
- *Kulturkonsulent Morten Møller*

*Prosjektgruppa konstituerer seg selv, og kan selv etablere underliggende temagrupper hvis dette er formålstjenlig.*

### VURDERING

Nedsatt prosjektgruppe har hatt to møter hvor konstituering og framdriftsplan har stått på agendaen. John Ole Aspli er valgt som leder i gruppa, og Morten Møller som sekretær.

Gruppa har gjennom disse møtene diskutert seg fram til hva som kan være en realistisk framdriftsplan når det gjaldt den formelle prosessen ift anbudsrunder, flytting og oppsetting av bygg, og vurderte samtidig det parallelle arbeidet mht driftsplan som også må foretas. Arbeidet som må gjøres i forhold til innhold i museet, driftsløsninger, kontakt med samarbeidspartnere og støttespillere er noe som det vil arbeides med gjennom hele perioden og kan det vil være vanskelig å tidfeste spesielle milepæler ift til dette. Forslag til framdriftsplan framlegges kommunestyret til godkjenning.

